

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙГРУП ЛТД»

68454, Одеська область, Арцизький район, с. Надєждівка, вул. Центральна, будинок 2А

Код ЄДРПОУ 42202192

№ 17/09 від 17 . 09 .2021р.

Начальнику відділу освіти
Теплицької сільської ради
Арцизького району Одеської області
Кірчук М. В.

Шановна Марія Василівна.

У відповідь до вашого листа повідомляємо, що під час оголошення процедури закупівлі «Капітальний ремонт спортивної зали Веселокутського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Теплицької сільської ради Арцизького району Одеської області» замовник надав учасникам технічне завдання відповідно до проектно кошторисної документації за розділами та чіткими обсягами робіт. Тому, ми товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙГРУП ЛТД» під час процедури закупівлі надали форму пропозицію закупівлі де зазначили, що повністю ознайомившись з умовами тендерної документації на зазначені вище торги, в тому числі із проектом договору на закупівлю і технічними вимогами, погоджуємося виконати вимоги замовника.

Вході виконання робіт, виявилось, що об'єми робіт суттєво відрізняються від технічного завдання, а саме:

1. Улаштування підстильного шару щебневого по факту 6.26 м3, а в технічному завданні 1.418 м3 різниця 4,822 м3.
2. Улаштування цементної стяжки по факту 156 м2, а в технічному завданні 14,18 м2 різниця 141,82 м2.
3. Улаштування покриттів підлог з рейок товщина 70мм, якщо розрахувати на площу 156 м2 то потрібно 10.92 м3 дошки, а в технічному завданні 7,5207825 м3 різниця 3,3992175 м3
4. Демонтаж віконних решіток із металевої сітки по факту 36 м2, а в технічному завданні 33,048 м2 різниця 2,952 м2.
5. Фарбування олійними сумішами за два рази віконних решіток по факту 36 м2, а в технічному завданні 33,048 м2 різниця 2,592 м2.
6. Протравлення цементної штукатурки по факту 415,91 м2, а в технічному завданні 406,02 м2 різниця 9,89 м2
7. Установлення перфорованих кутиків по факту 79 м.п., а в технічному завданні 20,89 м.п. різниця 58,11 м.п.

Тож виходячи із вище вказаного, та змісту вашого листа, ми ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» повинні працювати в збиток для свого підприємства який становить **41 983грн.55коп.**, але на користь замовника, хоча з нашої сторони порушень умов ні договору ні тендерної закупівлі не має.

Для вирішення цієї ситуації пропонуємо вихід із неї двома способами:

1. Провести оплату додаткових робіт на заощаджені кошти від проведення тендерної закупівлі, відповідно до пункту 4 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками.

експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю, або пункту 5 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.

2. Провести коригування кошторисної документації за рахунок проектно-кошторисної документації цього об'єкту. Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» можлива зміна істотних умов договору, у разі покращення якості предмета закупівлі, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми визначеною в договорі про закупівлю.

Пропонуємо змінити покриття підлоги в спортивному залі з дерев'яних рейок на прорезинову плитку товщиною 15мм, яка є менш травмо безпечною та економічно вигіднішою, та строк експлуатації такого покриття не обмежений. Якщо буде використаний цей матеріал (прорезинове покриття товщиною 15мм), тоді можливо провести коригування кошторисної документації, та включити всі додаткові роботи без зміни ціни договору.

На даний момент ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» призує роботи на об'єкті «Капітальний ремонт спортивної зали Веселокутського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Теплицької сільської ради Арцизького району Одеської області» до логічного вирішення цього питання.

З повагою

Директор ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД»



Ботнар І.І.